

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Выборгского района Ленинградской области**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 марта 2019 года

№ 120

Об утверждении отчета за 2018 год
о реализации и оценке эффективности
муниципальных программ
МО «Полянское сельское поселение»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь постановлением администрации от 17.08.2009 г. № 71 «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Безопасность МО «Полянское сельское поселение» за 2018 (приложение 1);
2. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Полянское сельское поселение» за 2018 (приложение 2);
3. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории населенных пунктов МО «Полянское сельское поселение» за 2018 (приложение 3);
4. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории МО «Полянское сельское поселение» за 2018 (приложение 4);
5. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Ремонт и содержание инженерных сетей коммунального хозяйства МО «Полянское сельское поселение» за 2018 (приложение 5);
6. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Полянское сельское поселение» за 2018 (приложение 6);

7. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Полянское сельское поселение» за 2018 (приложение 7);

8. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Общество и власть в МО «Полянское сельское поселение» за 2018 (приложение 8).

2. Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Глава администрации
МО «Полянское сельское поселение»

В.Н. Козлов

Отчет
о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
"Безопасность МО "Полянское сельское поселение"
за 2018 год

На реализацию муниципальной программы **"Безопасность МО "Полянское сельское поселение"** в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 5258,9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Полянское сельское поселение» в сумме 5258,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2018 год.

Целью муниципальной программы является: Повышение уровня обеспечения безопасности населения МО «Полянское сельское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений;

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, а именно:

- предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и совершенствование системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

- совершенствовать техническую оснащенность сил и средств, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- совершенствовать систему обеспечения безопасности людей на водных объектах;

-улучшение условия для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах муниципального образования;

-восстановление и строительство источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования;

-организацию проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

-повышение уровня пожарной безопасности жилищного фонда МО «Полянское сельское поселение».

3. Утверждение и внедрение мероприятий муниципальной программы **"Безопасность МО "Полянское сельское поселение"** создаст условия для обеспечения безопасности жителей поселения, сохранения имущества и материальные средства от пожаров, повышения эффективности системы предупреждения и тушения пожаров, оперативности использования сил и средств пожарной охраны.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы **"Безопасность МО "Полянское сельское поселение"** к утвержденному годовому плану 2018 года – 99,2 %, (план – 5258,9 тыс. руб., исполнение 5215,2 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы "**Безопасность МО "Полянское сельское поселение"**" за 2018 год были выполнены следующие мероприятия:

- Создание эффективной защиты населения и территории поселения от ЧС природного и техногенного характера – 36,6 тыс.руб.
- Заключение договора с АСФ по обеспечению готовности к оперативному реагированию на ЧС и проведение работ по их ликвидации – 300,0 тыс.руб.
- Обеспечение безопасности людей на водных объектах – 430,0 тыс.руб.
- Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений – 2083,0 тыс.руб.
- Приобретение и содержание пожарных водоемов и пожарного оборудования – 860,7 тыс.руб.
- Строительство и обустройство пожарных водоемов – 1373,1 тыс.руб.
- Содержание ДПД – 63,8 тыс.руб.
- Опашка населенных пунктов- 24,3 тыс.руб.
- Проведение противопожарных мероприятий, обучение населения мерам пожарной безопасности- 43,7 тыс.руб.

Постановлениями администрации муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 30.01.2018 г. № 58, от 25.06.2018 г. № 384, от 23.08.2018 г. № 540 внесены изменения в программу.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2018 год

Зф : Зп x 100 = 100 : 100 x 100 = 100 %

1. Выполнение работ по эффективной защите населения и территории поселения от ЧС природного и техногенного характера- 36,6 : 40 x 100 = 91,5 %
2. Заключение договора с АСФ по обеспечению готовности к оперативному реагированию на ЧС и проведение работ по их ликвидации- 300 : 300 x 100= 100 %
3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах- 429,7 : 430 x 100= 99,9 %
4. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений- 2083,0 : 2083,6 x 100= 99,9%
5. Приобретение и содержание пожарных водоемов и пожарного оборудования - 860,7 : 877 x 100= 98,2 %
6. Строительство и обустройство пожарных водоемов- 1373,1 : 1373,1 x 100= 100%
7. Содержание ДПД- 63,8 : 63,8 x 100= 100%
8. Опашка населенных пунктов – 24,3 : 40 x 100= 60,8 %
9. Проведение противопожарных мероприятий, обучение населения мерам пожарной безопасности- 43,7 : 51,4 x 100= 85 %

Не освоены средства в размере 43,7 тыс. руб., в том числе:

- выполнение работ по эффективной защите населения и территории поселения от ЧС природного и техногенного характера – 3,6 тыс.руб.;
- заключение договора с АСФ по обеспечению готовности к оперативному реагированию на ЧС и проведение работ по их ликвидации – 0,3 тыс.руб.
- обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений – 0,6 тыс.руб.

- опашка населенных пунктов – 15,7 тыс.руб.

- проведение противопожарных мероприятий, обучение населения мерам пожарной безопасности – 7,8 тыс. руб.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2018 года

$$5215,2 : 5258,9 \times 100 = 99,2\%$$

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы "Безопасность МО "Полянское сельское поселение" за 2018 год

Наименование мероприятий	Значение целевых показателей					объем финансирования (план) 2018 год (тыс. руб.)				объем финансирования (факт) за 2018 год (тыс.руб.)			
	Ед. измерения	план	факт	% выполнения	примечание	Всего	в том числе			Всего	в том числе		
							Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет
1. Создание эффективной защиты населения и территории поселения от ЧС природного и техногенного характера													
1.1.Приобретение ГСМ для дизель-генераторов	л	390	390	100		20,0	0	0	20,0	19,7	0	0	19,7
1.2. Приобретение брошюр, плакатов	шт.	200	200	100		20,0	0	0	20,0	16,9	0	0	16,9
2. заключение договора с АСФ по обеспечению готовности к оперативному реагированию на ЧС и проведение работ по их ликвидации													
	шт.	1	1	100		300,0	0	0	300,0	300,0	0	0	300,0

3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах

3.1. Выдвижение спасательного поста в пос. Поляны на оз. Ершовое	шт.	1	1	100		400,0	0	0	400,0	400,0	0	0	400,0
3.2. приобретение памяток, брошюр	шт.	80	80	100		5,4	0	0	5,4	5,4	0	0	5,4
3.3. приобретение, установка баннеров о запрете купания и выхода на лед	шт.	24	24	100		24,6	0	0	24,6	24,6	0	0	24,6

4. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушения

4.1. приобретение брошюр, памяток	шт.	300	300	100		20,7	0	0	20,7	20,3	0	0	20,3
4.2. техническое обслуживание системы видеонаблюдения в пос. Поляны	система	1	1	100		96,0	0	0	96,0	96,0	0	0	96,0
4.3. Закупка и монтаж видеорекамер в пос. Поляны	шт.	15	15	100		1874,6	0	0	1874,6	1874,6	0	0	1874,6
4.4. Составление сметы на монтаж видеорекамер, ТН на проведение мероприятий по закупке и монтажу видеорекамер	шт.	1	1	100		50,3	0	0	50,3	50,1	0	0	50,1
4.5. Поощрение ДНД	чел.	14	14	100		42,0	0	0	42,0	42,0	0	0	42,0

5. Приобретение и содержание пожарных водоемов и пожарного оборудования

5.1. Расчистка подъездов к ПВ, ПГ, ПР в зимний период	шт.	22	22	100	Понижение начальной максимальной цены в ходе проведения торгов	300,0	0	0	300,0	290,0	0	0	290,0
5.2. Проверка ПГ в весенне-летний период	шт.	7	7	100		14,0	0	0	14,0	14,0	0	0	14,0
5.3. Очистка и углубление ПВ в летний период	шт.	16	16	100		250,0	0	0	250,0	248,0	0	0	248,0

5.4. Обустройство ПВ в пос. Пески	шт.	1	1	100		250,0	0	0	250,0	247,6			247,6
5.5. Обустройство дренажной канавы у ПВ в пос. Яковлево	шт.	1	1	100		63,0	0	0	63,0	61,1	0	0	61,1
6. Строительство и обустройство пожарных водоемов													
6.1.приобретение и монтаж пожарного резервуара в пос. Пески, в т.ч. ТН	шт.	1	1	100		1082,9	0	0	1082,9	1082,9	0	0	1082,9
6.2. изготовление и монтаж уличных знаков к ПВ, ПГ	шт.	17	17	100		84,8	0	0	84,8	84,8	0	0	84,8
6.3. оформление земельных участков под ПР	шт.	6	6	100		139,0	0	0	139,0	139,0	0	0	139,0
6.4. ТН на проведение работ по обустройству ПВ в пос. Пески	кол-во	1	1	100		6,2	0	0	6,2	6,2	0	0	6,2
6.5. изготовление и монтаж ограждения у ПР в пос. Пески	кол-во	1	1	100		60,2	0	0	60,2	60,2	0	0	60,2
7. Содержание ДПД													
7.1. приобретение масла и камер для передвижного комплекса «Огнеборец-570Д»	кол-во	12	12	100		8,8	0	0	8,8	8,8	0	0	8,8
7.2. обучение по пожарно-техническому минимуму	чел.	3	3	100		4,0	0	0	4,0	4,0	0	0	4,0
7.3. Поощрение ДПД	чел.	17	17	100		51,0	0	0	51,0	51,0	0	0	51,0
8. Опашка населенных пунктов													
8.1. обновление минерализованных полос	поселок	4	4	100		40,0	0	0	40,3	24,3	0	0	24,3
9.Проведение противопожарных мероприятий, обучение населения мерам пожарной безопасности													
9.1.Изготовление и установка рынды в пос. Клеверное	шт.	1	1	100		26,8	0	0	26,8	26,8	0	0	26,8
9.2. приобретение брошюр, памяток, плакатов	шт.	350	250	71,4	Понижение начальной	24,6	0	0	20,3	16,9	0	0	16,9

					цены в ходе представл. коммерчески х предложений								
Всего по программе				100		5258,9	0	0	5258,9	5215,2	0	0	5215,2

**Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО
«Полянское сельское поселение»
за 2018 год**

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Полянское сельское поселение» в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 1386,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Полянское сельское поселение» в сумме 1386,7 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2018 год.

- Целью муниципальной программы является: Обеспечение качественным жильем населения МО «Полянское сельское поселение»;
- Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в домах, соответствующих установленным стандартам качества;
- Обеспечение благоустроенным жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Обеспечение жильем молодежь МО «Полянское сельское поселение»
2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Полянское сельское поселение»;
3. Развитие жилищного хозяйства МО «Полянское сельское поселение», а именно:
 - предоставление молодым гражданам (семьям, неполным семьям) социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
 - расселение жилых помещений, признанных непригодными для проживания в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; ремонт свободного жилого фонда для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания;
 - приведение муниципального жилого фонда в соответствие с установленными стандартами качества, обеспечивающих благоустройство жилья и комфортные условия проживания;
 - ремонт высвободившегося муниципального жилищного фонда с последующим его предоставлением гражданам, состоящим на учете МО «Полянское сельское поселение», в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

В результате реализации Программы планируется:

- увеличить количество семей, улучшивших жилищные условия;
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- обеспечение жильем граждан, состоящих на учете МО «Полянское сельское поселение», в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах;

- снижение социальной напряженности.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «**Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Полянское сельское поселение»** к утвержденному годовому плану 2018 года – 97,2 %, (план – 1386,7 тыс. руб., исполнение 1348,2 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «**Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Полянское сельское поселение»** за 2018 год были достигнуты следующие результаты:

- Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 99,6 %;
- Ремонт высвободившегося муниципального жилищного фонда с последующим его предоставлением гражданам, состоящим на учете - 95,3 %;

В рамках муниципальной программы «**Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Полянское сельское поселение»** за 2018 год были выполнены следующие мероприятия:

1. взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – на сумму 631,2 тыс. руб.;
2. ремонт муниципальной квартиры в пос. Горьковское, ул. Совхозная, д. 4, кв.1, в том числе тех.надзор, в том числе проведение сметных документаций на ремонт муниципальных квартир, в том числе замер электроустановки, - на сумму 557,0 тыс. руб.;
3. проект перепланировки жилого помещения – 98,0 тыс. руб.;
4. проведение МКВ – 62,0 тыс. руб.

Постановлениями администрации муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 21 февраля 2018 г. № 128, от 12 апреля 2018 г. № 226, от 26.06.2018 г. № 388, от 13.07.2018 г. № 438, от 01.10.2018 г. № 653, от 19.11.2018 г. № 828 внесены изменения в программу.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2018 год

Зф : Зп x 100 = 100 : 100 x 100 = 100 %

1. Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – $631,2 : 633,8 \times 100 = 99,6 \%$
2. Ремонт высвободившегося муниципального жилищного фонда с последующим его предоставлением гражданам, состоящим на учете – $717 : 752,9 \times 100 = 95,3 \%$

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2018 года

$1348,2 : 1386,7 \times 100 = 97,2 \%$

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Полянское сельское поселение" за 2018 год

Наименование мероприятий	Значение целевых показателей					объем финансирования (план) 2018 год (тыс. руб.)				объем финансирования (факт) за 2018 год (тыс.руб.)			
	Ед. измерения	план	факт	% выполнения	примечание	Всего	в том числе			Всего	в том числе		
							Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет
1. Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Полянское сельское поселение"													
	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда													
		9603,03	9563,64	99,6		633,8	0	0	633,8	631,2	0	0	631,2
3. Ремонт высвободившегося муниципального жилищного фонда с последующим его предоставлением гражданам, состоящим на учете													
				95,3		752,9	0	0	752,9	717	0	0	717
3.1. ремонт муниципального жилого помещения по адресу: пос. Горьковское, ул. Совхозная, дом 4, кв.1, в том числе ТН	кол-во	1	1	93,6	Понижение начальной максимальной цены в ходе проведения торгов	555,5	0	0	555,5	519,6	0	0	519,6
3.2. проведение испытаний электроустановки в	кол-во	1	1	100		23,7	0	0	23,7	23,7	0	0	23,7

муниципальном жилом помещении по адресу: пос. Пески, Благодатная ул., д.1, кв. 17 с подготовкой отчета													
3.3. изготовление проекта перепланировки муниципального не жилого помещения (ФАП) пос. Тарасово	кол-во	1	1	100		98,0	0	0	98,0	98,0	0	0	98,0
3.4. проведение МКВ	кол-во	5	5	100		62,0	0	0	62,0	62,0	0	0	62,0
3.5. составление сметы на ремонт муниципальных жилых помещений	кол-во	2	2	100		13,7	0	0	13,7	13,7	0	0	13,7
Всего по программе						1386,7	0	0	1386,7	1348,2	0	0	1348,2

ведущий специалист по ГО и ЧС, по учету и распределению жилья Вахрушева И.А. (тел. 8137861314)

**Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Благоустройство территории населенных пунктов МО «Полянское
сельское поселение»
за 2018 год**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории населенных пунктов МО «Полянское сельское поселение» в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 17662,2 тыс.руб.

Целью муниципальной программы является формирование благоприятной среды для проживания жителей в населенных пунктах муниципального образования.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Озеленение территории населенных пунктов поселения;
2. Освещение поселковых территорий;
3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
4. Проведение работ по санитарной очистке, благоустройству кладбищ и воинских захоронений;
5. Улучшение санитарного благополучия на территории поселения;

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории населенных пунктов МО «Полянское сельское поселение» к утвержденному годовому плану 2018 года – 99,3%, (план – 17662,2 тыс. руб., исполнение 17546,5 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории населенных пунктов МО «Полянское сельское поселение» в 2018 году :

- закуплено рассады в количестве 19835 шт. и проведены работы по содержанию клумб – на сумму 1177,3 тыс. руб.;
- проведено кошение травы, борщевика Сосновского и обрезка зеленых насаждений – на сумму 696 тыс. руб.;
- выполнены работы по сносу угрожающих деревьев - на сумму 540 тыс. руб.;
- осуществлен демонтаж устаревшего игрового оборудования, произведен текущий ремонт игрового оборудования, выполнены работы по замене песка в песочницах – на общую сумму 119,7 тыс.руб.
- закуплено и установлено новое детское игровое оборудование в количестве 7 шт. - на сумму 299 тыс. руб.;
- закуплены и установлены малые архитектурные формы (скамейки – 38 шт., урны – 39 шт.) – на сумму 634,4 тыс.руб.;
- проведена акарицидная обработка мест массового пребывания людей - на сумму 25,4 тыс.руб.
- выполнены работы по уничтожению борщевика Сосновского химическим методом на общую сумму 51 тыс.руб.
- проведена покраска ограждения вдоль тротуарной дорожки в п.Поляны на сумму 93,7 тыс.руб.
- в рамках областного закона от 15 января 2018 года № 3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»:
 - ✓ выполнен ремонт тротуара по Выборгскому шоссе, подъезд к детскому саду в п.Поляны на сумму **840,5 тыс.руб.** (из них: 532 тыс.руб. средства областного бюджета, 308,5 тыс.руб. средства местного бюджета).

- ✓ установлено ограждение вдоль пешеходной дорожки от д.11 до д.17 по Выборгскому шоссе п.Поляны на сумму 690,5 тыс. руб. (из них: 532 тыс. руб. средства областного бюджета 158,5 тыс. руб. средств местного бюджета).

- приобретены флажки и флаги для украшения населенных пунктов МО «Полянское сельское поселение» на общую сумму 139,7 тыс.руб.
- к Новогодним праздникам на сумму 1106,3 тыс. руб. проведен ремонт, закупка дополнительного оборудования, монтаж и демонтаж уличных новогодних украшений в населенных пунктах нашего поселения.
- проведены работы по уборке несанкционированных свалок в населенных пунктах – на сумму 436,3 тыс. руб.
- выполнены работы по уборке незакреплённых территорий в населённых пунктах МО «Полянское сельское поселение» - на сумму 2061 тыс. руб.;
- отремонтирована контейнерная площадка у дома №88 по Выборгскому шоссе в п.Поляны на сумму 495 тыс.руб.
- проведено устройство контейнерной площадки на ул.Финская в п.Поляны на сумму 136,9 тыс.руб.
- выполнены работы по благоустройству 7 братских захоронений на общую сумму 258,5 тыс.руб.
- проведены работы по ремонту братского захоронения в п.Бойково на сумму 617 тыс.руб.
- проведены работы по содержанию гражданских кладбищ на территории муниципального образования "Полянское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области на сумму 186 тыс.руб.

Не освоены средства в размере 115,6 тыс. руб., в том числе:

- содержание и ремонт наружного освещения – на сумму: 96,6 тыс.руб.
- организация и содержание территорий поселений. – на сумму 18,9 тыс.руб.
- Организация и содержание мест захоронения – на сумму 0,1 тыс.руб.

Постановлениями администрации муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 14 марта 2018 года №164, от 13 апреля 2018 года №227, от 26 июля 2018 года № 447, от 12.12.2018 г. № 897 внесены изменения в программу.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

- Озеленение – 100%
- Содержание и ремонт сетей наружного освещения – 98,2%;
- Обустройство детских игровых площадок – 100%
- Организация и содержание территорий поселения – 99,4%
- Украшение населённых пунктов – 100%
- Повышение уровня санитарного состояния и комфортности территории МО «Полянское сельское поселение» - 100%
- Организация и содержание мест захоронения – 99,9%

Озеленение территорий и содержание зеленых насаждений

Зф : Зп x 100 = 2558,2:2558,2 x 100 = 100 %

Содержание и ремонт сетей наружного освещения

Зф : Зп x 100 = 5406,4:5503 x 100 = 98,2 %

Обустройство и ремонт детских игровых площадок

Зф : Зп x 100 = 608,5:608,5 x 100 = 100 %

Организация и содержание территорий поселений

Зф : Зп x 100 = 2892,4:2911,3 x 100 = 99,4 %

Украшение населенных пунктов

Зф : Зп x 100 = 1495,9:1495,9 x 100 = 100 %

Повышение уровня санитарного состояния и комфортности территории населенных пунктов

Зф : Зп x 100 = 3288:3288 x 100 = 100 %

Организация и содержание мест захоронения

Зф : Зп x 100 = 1297,2:1297,3 x 100 = 99,9 %

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2018 года

17546,5:17662,2x 100 = 99,3%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.

№п/п	Наименование мероприятий	Значение целевых показателей			
		ед.измерения	план	факт	% выполнения
1. Озеленение.					
1.1	Озеленение территорий и содержание зеленых насаждений.				
1.1.1	Закупка и доставка рассады цветов, содержание клумб, высадка рассады	шт.	19835	19835	100
1.1.2	Кошение травы, обрезка кустарника	га	11,93	11,93	100
1.1.3.	ремонт трактора МТД	шт.	1	1	100
1.1.4	Снос угрожающих деревьев	шт.	95	95	100
2. Содержание и ремонт сетей наружного освещения.					
2.1	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.				
2.1.1	Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения	км	22,4	22,4	100
2.1.2	Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения	м	1840	1840	100
2.1.3.	Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения в п.Семиозерье Выборгского района Ленинградской области	шт.	64	64	100
2.2	Оказание услуг по поставке электроэнергии для наружного освещения населённых пунктов МО «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области.	кВт	800000	793000	99
3. Обустройство и ремонт детских игровых площадок.					
3.1	Обустройство детских игровых площадок				

3.1.1	Закупка и монтаж оборудования для детских игровых площадок в населённых пунктах МО «Полянское сельское поселение»	шт.	7	7	100
3.1.2	Демонтаж и утилизация неисправного детского игрового оборудования в населённых пунктах МО «Полянское сельское поселение»	шт.	5	5	100
3.1.3	Выполнение работ по замене песка в песочницах и выравнивание территории детских площадок	куб.м.	49	49	100
3.1.4.	благоустройство детской площадки в п.Пески Выборгского района Ленинградской области	шт.	1	1	100
3.2	Ремонт детского игрового оборудования в населённых пунктах МО «Полянское сельское поселение»	шт.	3	3	100
3.3.	Оформление земельного участка под спортивной площадкой у дома №88а по Выборгскому шоссе в п.Поляны	шт.	1	1	100
3.3.	Оформление земельного участка под спортивную площадку в п.Семиозерье	шт.	1	1	100
4. Организация и содержание территорий поселений.					
4.1	Обустройство придомовых территорий.				
4.1.1	Закупка и установка МАФ	шт.	77	77	100
4.2	Выполнение работ по заливке и содержанию катков в населенных пунктах.	кв.м	1500	1500	100
4.3.	Акарицидная обработка территории от иксодовых клещей	кв.м.	72565	72565	100
4.4.	выполнение работ по разработке предпроектной документации на благоустройство общественной территории у дома №65 по Выборгскому шоссе в п.Поляны	шт.	1	1	100
4.5.	разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории у дома №65 по Выборгскому шоссе в п.Поляны	шт.	1	1	100
4.6.	выполнение работ по разработке предпроектной документации на благоустройство общественной территории расположенной по ул.Центральной, д.52 п.Семиозерье	шт.	1	1	100
4.7	разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории расположенной по ул.Центральной, д.52 п.Семиозерье	шт.	1	1	100
4.8	Оформление земельного участка под зону отдыха у дома №65 по Выборгскому шоссе в п.Поляны Выборгского района Ленинградской области	шт.	1	1	100
4.9	установка ограждения вдоль пешеходной дорожки от д.11 до д.17 по ул.Выборгское шоссе п.Поляны Выборгского района Ленинградской области	п.м.	310	310	100
4.10	ремонт тротуара по Выборгскому шоссе, подъезд к детскому саду в п.Поляны Выборгского района Ленинградской области	кв.м.	156	156	100
4.11	Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского				
4.11.1	Химическая обработка борщевика Сосновского	га	3	3	100

4.11.2	проведение оценки эффективности проводимых химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского	шт.	1	1	100
4.12.	покраска ограждения вдоль тротуарной дорожки в п.Поляны	п.м.	102	102	100
5. Украшение населённых пунктов.					
5.1.	Приобретение уличного оборудования для украшения населенных пунктов МО "Полянское сельское поселение"				
5.1.1.	Приобретение уличного оборудования к празднованию Нового года	шт.	18	18	100
5.1.2.	Приобретение живых елей к празднованию Нового года	шт.	7	7	100
5.1.3.	Приобретение баннеров для украшения населенных пунктов	шт.	14	14	100
5.1.4	Приобретение флажков для украшения населенных пунктов	шт.	85	85	100
5.1.5.	монтаж уличного оборудования к празднованию Нового года 2018/2019 гг.	шт.	352	352	100
6. Повышение уровня санитарного состояния и комфортности территории населенных пунктов.					
6.1	Обустройство и ремонт контейнерных площадок	шт.	1	1	100
6.2	Устройство контейнерных площадок	шт.	1	1	100
6.3	Выполнение работ по уборке незакрепленных территорий в населённых пунктах				
6.3.1	Уборка несанкционированных свалок	шт.	2	2	100
6.3.2	Закупка инвентаря для проведения субботников	шт.	1	1	100
6.4.3	Уборка незакрепленных территорий	кв.м.	125063	125063	100
7. Организация и содержание мест захоронения.					
7.1	Организация и содержание мест захоронения				
7.1.1	Содержание гражданских кладбищ	шт.	7	7	100
7.1.4	Обустройство братских захоронений	шт.	9	9	100
7.1.5.	Ремонт братского захоронения в п.Бойково Выборгского района Ленинградской области	шт.	1	1	100

(тыс.руб.)

Наименование мероприятий	объем финансирования (план) 2018 год			объем финансирования (факт) на 01.01.2019 г.		
	Всего	в том числе		Всего	в том числе	
		Областной бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
1. Озеленение	2558,2	0	2558,2	2558,2	0	2558,2
1.1 Озеленение территорий и содержание зеленых насаждений.	2558,2	0	2558,2	2558,2	0	2558,2
2. Содержание и ремонт сетей наружного освещения.	5503,0	0	5503,0	5406,4	0	5406,4
2.1 Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	3783,0	0	3783,0	3759,0	0	3759,0
2.2 Оказание услуг по поставке электроэнергии для наружного освещения населённых пунктов МО «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области.	1720,0	0	1720,0	1647,4	0	1647,4
3. Обустройство и ремонт детских игровых площадок.	608,5	0	608,5	608,5	0	608,5
3.1 Обустройство детских игровых площадок	516,0	0	516,0	516,0	0	516,0
3.2 Ремонт детского игрового оборудования в населённых пунктах МО «Полянское сельское поселение»	42,5	0	42,5	42,5	0	42,5
3.3. Оформление земельного участка под спортивной площадкой у дома №88а по Выборгскому шоссе в п.Поляны	25,0	0	25,0	25,0	0	25,0

3.4.Оформление земельного участка под спортивную площадку в п.Семиозерье	25,0	0	25,0	25,0	0	25,0
4. Организация и содержание территорий поселений.	2911,3	1064,0	1847,3	2892,4	1064,0	1828,4
4.1 Обустройство придомовых территорий.	634,4	0	634,4	634,4	0	634,4
4.2 Выполнение работ по заливке и содержанию катков в населенных пунктах.	43,9	0	43,9	25,0	0	25,0
4.3. Акарицидная обработка территории от иксодовых клещей	25,4	0	25,4	25,4	0	25,4
4.4. выполнение работ по разработке предпроектной документации на благоустройство общественной территории у дома №65 по Выборгскому шоссе в п.Поляны	56,0	0	56,0	56,0	0	56,0
4.5.разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории у дома №65 по Выборгскому шоссе в п.Поляны	180,0	0	180,0	180,0	0	180,0
4.6.выполнение работ по разработке предпроектной документации на благоустройство общественной территории расположенной по ул.Центральной, д.52 п.Семиозерье	49,5	0	49,5	49,5	0	49,5
4.7.разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории расположенной по ул.Центральной, д.52 п.Семиозерье	165,0	0	165,0	165,0	0	165,0
4.8.Оформление земельного участка под зону отдыха у дома №65 по Выборгскому шоссе в п.Поляны Выборгского района Ленинградской области	22,0	0	22,0	22,0	0	22,0

4.9.установка ограждения вдоль пешеходной дорожки от д.11 до д.17 по ул.Выборгское шоссе п.Поляны Выборгского района Ленинградской области	707,8	532,0	175,8	707,8	532,0	175,8
4.10. ремонт тротуара по Выборгскому шоссе, подъезд к детскому саду в п.Поляны Выборгского района Ленинградской области	861,5	532,0	329,5	861,5	532,0	329,5
4.11. Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского	72,0	0	72,0	72,0	0	72,0
4.12. покраска ограждения вдоль тротуарной дорожки в п.Поляны	93,8	0	93,8	93,8	0	93,8
5. Украшение населённых пунктов.	1495,9	0	1495,9	1495,9	0	1495,9
5.1.Приобретение уличного оборудования для украшения населенных пунктов МО "Полянское сельское поселение"	578,6	0	578,6	578,6	0	578,6
5.2 Монтаж и демонтаж праздничных украшений в населенных пунктах МО "Полянское сельское поселение"	764,1	0	764,1	764,1	0	764,1
5.3.Ремонт оборудования	153,2	0	153,2	153,2	0	153,2
6. Повышение уровня санитарного состояния и комфортности территории населенных пунктов.	3288,0	0	3288,0	3288,0	0	3288,0
6.1 Обустройство и ремонт контейнерных площадок	507,4	0	507,4	507,4	0	507,4
6.2 Устройство контейнерных площадок	140,4	0	140,4	140,3	0	140,3
6.3 Укомплектование контейнерами	0	0	0	0	0	0
6.4 Выполнение работ по уборке незакреплённых территорий в населённых пунктах	2640,2	0	2640,2	2640,2	0	2640,2

7. Организация и содержание мест захоронения.	1297,3	0	1297,3	1297,2	0	1297,2
7.1.Содержание гражданских кладбищ	397,3	0	397,3	397,3	0	397,3
7.2.Устройство контейнерных площадок на гражданских кладбищах	0	0	0	0	0	0
7.3. Обустройство Братских захоронений	900,0	0	900,0	899,9	0	899,9
Всего по программе	17662,2	1064,0	16598,2	17546,6	1064,0	16482,6

Отчет
о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства на территории
МО «Полянское сельское поселение»
за 2018 год

На реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Полянское сельское поселение» в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 34391,9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы использованы средства местного бюджета МО «Полянское сельское поселение» в сумме 31285,0 тыс. рублей, областного бюджета – 3106,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования использованы в соответствии с кассовым планом по расходам на 2018 год.

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих социально-экономические потребности населения МО Полянское сельское поселение» и безопасные условия движения транспорта и пешеходов.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети;
2. совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
3. оборудование дорог инженерно – технической инфраструктурой;
4. повышение безопасности дорожного движения.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Полянское сельское поселение» к утвержденному годовому плану 2018 года - 99,9%, (план – 34391,9 тыс. руб., исполнение 34391,4 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Полянское сельское поселение» за 2018 год были достигнуты следующие результаты:

- содержание автомобильных дорог местного значения - 100 %
- выполнение работ по ремонту автомобильных дорог - 2033,0 п.м.
- выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям- 1556,0 м²
- изготовлено технических паспортов на дороги – 4
- установка и ремонт дорожных знаков – 17

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Полянское сельское поселение» за 2018 год были выполнены мероприятия по механизированной и ручной уборке дорог за счет средств местного бюджета в размере 9484,8 тыс. рублей. Выполнен ремонт дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Механизаторов в п.Поляны Выборгского района, Ленинградской области (за счет средств местного бюджета - 1451,4 тыс. руб., областного бюджета – 2292,6 тыс. руб.) в сумме 3744,0 тыс. рублей;
2. Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Нагорная в п.Пески Выборгского района, Ленинградской области (за счет средств местного бюджета – 3368,8 тыс. руб., областного бюджета – 814,3 тыс. руб.) в сумме 4183,1 тыс. рублей;
3. Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Ю.Литвинова в п.Песочное Выборгского района Ленинградской области в сумме 9632,8 тыс. рублей;
4. Ремонт дорожного покрытия от д.№28 по ул.Речная до д.№11 по ул.Черемуховая в п.Межозерное Выборгского района Ленинградской области в сумме 1479,9 тыс. рублей;
5. Ремонт дорожного покрытия ул.Солнечная в п.Яковлево Выборгского района Ленинградской области в сумме 427,2 тыс. рублей;
6. Ремонт дорожного покрытия ул.Пушная в п.Клеверное Выборгского района Ленинградской области в сумме 1003,7 тыс. рублей;

В 2018г. выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к д.18 по ул.Ю.Литвинова п.Песочное Выборгского района Ленинградской области в сумме 2890,2 тыс. рублей.

На паспортизацию дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов использовано 20,2 тыс. руб.
Расходы на ремонт дорожных знаков составили 86,4 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Полянское сельское поселение»

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2018 год:

Задача план – планируемое значение показателя (индикатора) на 2018г.

Задача факт - фактическое значение показателя (индикатора) за 2018г.

Задача 1 Увеличение количества дорог с твердым покрытием.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием:

$$\text{Зф} : \text{Зп} \times 100 = 2,0 : 3,0 \times 100 = 66,6 \%$$

Задача 2 Технический учет и паспортизация автомобильных дорог.

Количество технических паспортов автомобильных дорог:

$$\text{Зф} : \text{Зп} \times 100 = 4,0 : 10,0 \times 100 = 40,0 \%$$

Задача 3 Оборудование дорог необходимой инженерно – технической инфраструктурой.

Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков:

$$\text{Зф} : \text{Зп} \times 100 = 18,0 : 11,0 \times 100 = 163,6 \%$$

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$$(\text{Задача1} + \text{Задача2} + \text{Задача3}) / 3 = 66,6 + 40,0 + 163,6 = \underline{\underline{90,0\%}}$$

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2018 года:

$$34391,4 : 34391,9 \times 100 = \underline{\underline{99,9\%}}$$

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным. По оценке эффективности использования средств местного и областного бюджетов уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.

(тыс.руб.)

Наименование мероприятий	объем финансирования (план) 2018 год			объем финансирования (факт) на 31.12.2018 г.		
	Всего	в том числе		Всего	в том числе	
		Областной бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	33651,9	3106,9	30545,0	33651,6	3106,9	30544,7
2.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	21164,4	3106,9	18057,5	21164,3	3106,9	18057,4
2.2 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	3002,7	0,0	3002,7	3002,5	0,0	3002,5
2.3 Механизованная и ручная уборка дорог	9484,8	0,0	9484,8	9484,8	0,0	9484,8
3. Формирование технической документации дорог и дорожных сооружений и постановка на учет	20,2	0,0	20,2	20,2	0,0	20,2
3.1 Паспортизация дорог	20,2	0,0	20,2	20,2	0,0	20,2

3.2 Формирование межевого плана и постановка на учет в кадастровой палате	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Создание безопасных условий движения транспортных средств и пешеходов на дорогах	719,8	0,0	719,8	719,6	0,0	719,6
4.1 Разработка схем дислокации дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей в населенных пунктах.	183,0	0,0	183,0	183,0	0,0	183,0
4.2 Установка дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей внутри населенных пунктов.	450,4	0,0	450,4	450,2	0,0	450,2
4.3 Поддержание в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки и искусственных дорожных неровностей.	86,4	0,0	86,4	86,4	0,0	86,4
Всего по программе	34391,9	3106,9	31285,0	34391,4	3106,9	31284,5

Отчет
о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Ремонт и содержание инженерных сетей коммунального хозяйства МО «Полянское сельское поселение»
за 2018 год

На реализацию муниципальной программы «Ремонт и содержание инженерных сетей коммунального хозяйства МО «Полянское сельское поселение» в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 26090,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы направлены средства местного бюджета МО «Полянское сельское поселение» в сумме 26090,3 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования использованы в соответствии с кассовым планом по расходам на 2018 год.

Целью муниципальной программы является повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории МО «Полянское сельское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

1. повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры МО «Полянское сельское поселение»;
2. повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание инженерных сетей коммунального хозяйства МО «Полянское сельское поселение» к утвержденному годовому плану 2018 года - 91,7%, (план – 26090,3 тыс. руб., исполнение 23934,6 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Ремонт и содержание инженерных сетей коммунального хозяйства МО «Полянское сельское поселение» за 2018 год были достигнуты следующие результаты:

- выполнены работы по ремонту тепловых сетей – 638 п.м (в двухтрубном исчислении).
- выполнены работы по ремонту электросетей – 180 м.
- пройдена экспертиза проектно-сметной документации распределительного газопровода - 4,6 км.

В рамках муниципальной программы «Ремонт и содержание инженерных сетей коммунального хозяйства МО «Полянское сельское поселение» за 2018 год были выполнены работы по ремонту объектов и инженерных сетей:

1. Ремонт водогрейных газовых котлов в котельной п.Семиозерье Выборгского района Ленинградской области на сумму 1 338,31 тыс. рублей;
2. Замена участка теплотрассы от ТК-9 до д.№24,25 Ду80 (ЦО), Ду50мм (ГВС), в 4-трубном исполнении по пер.Парковый в п.Семиозерье Выборгского района Ленинградской области на сумму 1 996,34 тыс. рублей;

3. Замена участка теплотрассы от котельной до ТК-1 п.Поляны Выборгского района Ленинградской области на сумму 825,00 тыс. рублей;
4. Замена участка теплотрассы от ТК-3 до ТК-6 п.Тарасово Выборгского района Ленинградской области на сумму 1 248,87 тыс. рублей;
5. Экспертиза проектно - сметной документации по объекту: «Распределительный газопровод в п.Поляны Выборгского района Ленинградской области (1 этап)» на сумму 1179,2 тыс. рублей;
6. Реконструкция ТП на ул.Дорожный тупик в п.при ж/д станции Приветнинское Выборгского района Ленинградской области на сумму 899,9 тыс. рублей;
7. Ремонт низковольтных электросетей в населенных пунктах МО "Полянское сельское поселение" на сумму 202,2 тыс. рублей.

В 2018г. по решению суда произведена оплата работ, выполненных в 2016г., по проектированию канализационных очистных сооружений в п.Тарасово и п.Семиозерье Выборгского района Ленинградской области на сумму 4147,8 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание инженерных сетей коммунального хозяйства МО «Полянское сельское поселение»

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2018 год:

Задача план – планируемое значение показателя (индикатора) на 2018г.

Задача факт - фактическое значение показателя (индикатора) за 2018г.

Задача 1 Снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Протяженность отремонтированных инженерных сетей за год:

$$\text{Зф} : \text{Зп} \times 100 = 0,638\text{км} : 0,2\text{км} \times 100 = 319,0\%$$

Задача 2 Развитие системы газоснабжения населенных пунктов.

Протяженность запроектированных и построенных газопроводов:

$$\text{Зф} : \text{Зп} \times 100 = 4,6\text{км} : 4,6\text{км} \times 100 = 100,0 \%$$

Задача 3 Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населенных пунктов.

Протяженность отремонтированных электросетей:

$$\text{Зф} : \text{Зп} \times 100 = 0,18\text{км} : 0,15\text{км} \times 100 = 120,0 \%$$

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$$(\text{Задача1} + \text{Задача2} + \text{Задача3}) / 3 = 319,0 + 100,0 + 120,0 = 179,6\%$$

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2018 года:

23934,6: 26090,3 x 100 = 91,7 %

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. По оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.

(тыс.руб.)

Наименование мероприятий	объем финансирования (план) 2018 год			объем финансирования (факт) на 31.12.2018 г.		
	Всего	в том числе		Всего	в том числе	
		Областной бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
1. Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения	16661,5	0,0	16661,5	16661,3	0,0	16661,3
1.1 Ремонт объектов и сетей теплоснабжения и ГВС.	16641,5	0,0	16641,5	16641,3	0,0	16641,3
1.2 Подготовка документов для оформления права собственности на объекты и сети теплоснабжения и ГВС	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
1.3 Актуализация Схем теплоснабжения МО "Полянское сельское поселение"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Газификация населенных пунктов	3968,8	0,0	3968,8	1817,4	0,0	1817,4
2.1 Проектирование газопроводов и проведение экспертизы проектной документации	1179,2	0,0	1179,2	1085,2	0,0	1085,2
2.2 Строительство газопроводов	2057,4	0,0	2057,4	0,0	0,0	0,0
2.3 Техническое обслуживание построенных газопроводов	707,2	0,0	707,2	707,2	0,0	707,2
2.4 Подготовка документов для оформления права собственности на построенные газопроводы	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
3. Электроснабжение	1312,2	0,0	1312,2	1308,1	0,0	1308,1

3.1 Ремонт объектов и сетей электроснабжения	1224,7	0,0	1224,7	1220,6	0,0	1220,6
3.2 Ремонт резервных источников электроснабжения	87,5	0,0	87,5	87,5	0,0	87,5
3.3 Подготовка документов для оформления права собственности на объекты и сети электроснабжения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Проектирование КОС	4147,8	0,0	4147,8	4147,8	0,0	4147,8
Всего по программе	26090,3	0,0	26090,3	23934,6	0,0	23934,6

Отчет
о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Полянское сельское поселение»
за 2018 год

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта МО «Полянское сельское поселение» в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 22617,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы направлены средства местного бюджета МО «Полянское сельское поселение» в сумме 18002,6 тыс. руб., из областного бюджета – 4614,6 тыс.руб. Бюджетные ассигнования использованы в соответствии с кассовым планом по расходам на 2018 год.

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие культурно-досуговой, культурно-оздоровительной, библиотечной деятельности на территории МО «Полянское сельское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий.
2. Организация библиотечного обслуживания населения
3. Организация занятий физической культурой, доступными видами спорта

Планом на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 22617,2 тыс.руб., исполнение составило 99,9 % или 22587,3 тыс.руб., в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Полянское сельское поселение», в том числе средства были направлены:

- на проведение администрацией праздничных мероприятий согласно плана-графика на 2018 год в сумме 400,0 тыс.руб. Были произведены расходы на проведение праздничных мероприятий: «День снятия блокады», «День воина-интернационалиста», «День Защитника Отечества», «Международный женский день», «День работников культуры и ЖКХ», «День образования 138 бригады», «последний звонок», «День призывника», «День памяти и скорби». Исполнение за 2018 год составило 399,3 тыс.руб. или 99,8%. Не израсходованы средства в сумме 0,7 тыс.руб., в связи с экономией при заключении договоров на проведение праздничных мероприятий;

- на предоставление субсидии МБУК «Полянский центр культуры и досуга»:

1) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание услуг по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, по организации библиотечного, библиографического, информационного обслуживания населения в сумме 13316,2 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составило 100 %;

2) на финансовое обеспечение выполнения муниципальных работ в соответствии с муниципальным заданием по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности на территории муниципального образования в сумме 3042,3 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составило 100 %;

3) на иные цели в сумме 5858,7 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составило 5829,5 тыс.руб. или 99,5 %.

Субсидии были направлены:

- на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в сумме 1 850,1 тыс.руб.,

- на оплату работ по капитальному ремонту ДК п. Семиозерье в сумме 2880,7 тыс.руб.,

- на ремонт напольного покрытия танцевального зала и кабинета в ДК п. Поляны в сумме 628,3 тыс.руб.,

- на оплату работ по разбору архивного библиотечного фонда сельских библиотек МБУК «Полянский центр культуры и досуга» в сумме 470,3 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Полянское сельское поселение»

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2018 год:

Задача план – планируемое значение показателя (индикатора) на 2018г.

Задача факт - фактическое значение показателя (индикатора) за 2018г.

Задача 1 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Количество посетителей клубных формирований за год:

Зф : Зп x 100 = 255 чел : 255 чел x 100 = 100%

Задача 2 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек.

Количество посещений за год:

Зф : Зп x 100 = 1115 единиц : 1115 единиц x 100 = 100 %

Задача 3 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

Количество проведенных занятий за год:

Зф : Зп x 100 = 1232 ед : 1232 ед. x 100 = 100 %

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

(Задача1 + Задача2 + Задача3) /3 = 100 + 100 + 100 = 100%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2018 года:

22587,3 : 22617,2 x 100 = 99,9 %

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. По оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.

Наименование задачи/ (наименование целевого индикатора) (единица измерения)	Объем финансирования (план 2018 г) (тыс.руб.)			Объем финансирования (факт 2018 г) (тыс.руб.)			Значение целевого индикатора		
	Всего	в том числе		Всего	в том числе		Плановое значение индикатора	Фактическое значение индикатора	Уровень достижения целевого индикатора, %
		Областной бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества /(Количество посещений (чел.))	16629,9	4241,7	12388,2	16600	4212,5	12387,5	255	255	100
2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки/ (Количество посещений (единиц))	2945	372,9	2572,1	2945	372,9	2572,1	1115	1115	100
3. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан/ (Количество проведенных занятий физкультурно-оздоровительной направленности (единиц))	3042,3	0	3042,3	3042,3	0	3042,3	1232	1232	100
Всего по программе	22617,2	4614,6	18002,6	22587,3	4585,4	18001,9			100

Отчет
о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в МО «Полянское сельское поселение»
за 2018 год

На реализацию муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Полянское сельское поселение» в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 150,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы направлены средства местного бюджета МО «Полянское сельское поселение» в сумме 150,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования использованы в соответствии с кассовым планом по расходам на 2018 год.

Целью муниципальной программы является формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Полянское сельское поселение».

Программа направлена на решение задачи:

1. Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка.

Планом на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 150,0 тыс.руб., исполнение составило 100 % или 150,0 тыс.руб., в рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Полянское сельское поселение».

Средства израсходованы в рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Полянское сельское поселение» на мероприятие по изготовлению полиграфической продукции для предпринимателей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Полянское сельское поселение»

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2018 год:

Задача план – планируемое значение показателя (индикатора) на 2018г.

Задача факт - фактическое значение показателя (индикатора) за 2018г.

Задача 1. Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка.

Количество работающих субъектов МСП за год:

$$\text{Зф} : \text{Зп} \times 100 = 73 \text{ ед} : 73 \text{ ед} \times 100 = 100\%$$

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Задача1 = 100%

**Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2018 года:
150,0 : 150,0 x 100 = 100 %**

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. По оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.

Наименование задачи/ (наименование целевого индикатора) (единица измерения)	Объем финансирования (план 2018 г) (тыс.руб.)			Объем финансирования (факт 2018 г) (тыс.руб.)			Значение целевого индикатора		
	Всего	в том числе		Всего	в том числе		Плановое значение индикатора	Фактическое значение индикатора	Уровень достижения целевого индикатора, %
		Областной бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка/ (Количество работающих субъектов МСП (единиц))	150	0	150	150	0	150	73	73	100
Всего по программе	150	0	150	150	0	150			100

Отчет
о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Общество и власть в МО «Полянское сельское поселение»
за 2018 год

На реализацию муниципальной программы «Общество и власть в МО «Полянское сельское поселение» в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 1820,4 тыс. руб.

На реализацию мероприятий муниципальной программы направлены средства местного бюджета МО «Полянское сельское поселение» в сумме 1818,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования использованы в соответствии с кассовым планом по расходам на 2018 год.

Целью муниципальной программы является организация доступа информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления МО «Полянское сельское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Повышение доступности информационных ресурсов администрации МО «Полянское сельское поселение» для организаций, граждан и институтов гражданского общества;
2. Обеспечение своевременного и достоверного информирования жителей МО «Полянское сельское поселение» о деятельности органов местного самоуправления;
3. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления для обеспечения продуктивного диалога органов местного самоуправления и местного сообщества;

Планом на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 1820,4 тыс.руб., исполнение составило 99,9 % или 1818,0 тыс.руб., в рамках муниципальной программы «Общество и власть в МО «Полянское сельское поселение».

Средства израсходованы в рамках муниципальной программы «Общество и власть в МО «Полянское сельское поселение», в том числе:

- на публикацию нормативно-правовых актов и другой официальной информации в сумме 1700,0 тыс.руб.,
 - на создание и содержание электронного адресного плана муниципального образования в сумме 96,4 тыс.руб.,
 - на обслуживание и сопровождение сайтов и блогов в сумме 21,6 тыс.руб.
- на мероприятие по изготовлению полиграфической продукции для предпринимателей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Общество и власть в МО «Полянское сельское поселение»

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2018 год:

Задача план – планируемое значение показателя (индикатора) на 2018г.

Задача факт - фактическое значение показателя (индикатора) за 2018г.

Задача 1. Доведение официальной информации до населения. Публикация в СМИ нормативных актов.

Количество квадратных сантиметров за год:

$$\text{Зф} : \text{Зп} \times 100 = 170000 \text{ кв см} : 170000 \text{ кв см} \times 100 = 100\%$$

Задача 2. Создание и содержание электронных адресных планов

Содержание «Адресный план» - количество часов за год:

$$\text{Зф} : \text{Зп} \times 100 = 312 \text{ ч} : 312 \text{ ч} \times 100 = 100\%$$

Задача 3. Обслуживание и сопровождение сайтов и блогов.

Сопровождение сайта МО «Полянское сельское поселение»- количество часов за год:

$$\text{Зф} : \text{Зп} \times 100 = 60 \text{ ч} : 60 \text{ ч} \times 100 = 100\%$$

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$$(\text{Задача1} + \text{Задача2} + \text{Задача3}) / 3 = (100 + 100 + 100) / 3 = 100\%$$

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2018 года:

$$1818 : 1820,4 \times 100 = 99,9 \%$$

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. По оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.

Наименование задачи/ (Наименование целевого индикатора)(единица измерения)	Объем финансирования (план 2018 г) (тыс.руб.)			Объем финансирования (факт 2018 г) (тыс.руб.)			Значение целевого индикатора		
	Всего	в том числе		Всего	в том числе		Плановое значение индикатора	Фактическое значение индикатора	Уровень достижения целевого индикатора, %
		Областной бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доведение официальной информации до населения / (Публикация в СМИ нормативных актов (кв . см.))	1700	0	1700	1700,0	0	1700,0	170000	170000	100
2. Создание и содержание электронных адресных планов/ (содержание "Адресный план поселения" (час))	98,2	0	98,2	96,4	0	96,4	312	312	100
3. Обслуживание и сопровождение сайтов и блогов /(сопровождение сайта МО "Полянское сельское поселение (час.))	22,2	0	22,2	21,6	0	21,6	60	60	100
Всего по программе	1820,4	0	1820,4	1818,0	0	1818,0			100